

1ª MEDIÇÃO (AGOSTO 2019)

Item	Descrição	Valor a Executar R\$	% Executado	Valor Executado R\$	% do mês	% Rel
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	1.969,73	100	1969,73	1,32	1,32
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.300,31	80	1040,25	0,70	0,87
3	FUNDAÇÃO	7.828,41	100	7828,41	5,25	5,25
4	ESTRUTURA	12.354,78	20	2470,96	1,66	8,28
5	ALVENARIA	13.422,67	20	2684,53	1,80	9,00
6	LAJE	11.537,36	0	0,00	0,00	7,74
7	ESCALA	2.810,20	0	0,00	0,00	1,88
8	REVESTIMENTO INTERNO	5.321,37	0	0,00	0,00	3,57
9	REVESTIMENTO EXTERNO	7.757,11	0	0,00	0,00	5,20
10	PISO	6.582,97	0	0,00	0,00	4,41
11	COBERTURA	4.704,69	0	0,00	0,00	3,15
12	ESQUADRIAS	4.698,59	0	0,00	0,00	3,15
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.689,19	0	0,00	0,00	1,80
14	PINTURA	7.888,57	0	0,00	0,00	5,29
15	LIMPEZA FINAL	534,07	0	0,00	0,00	0,36
		91.400,02		15993,88	10,72	61,29

Data: 23/08/2019

GALBA PEREIRA DE ASSIS

Responsável Técnico - CREA 131327/D

Eng. Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
CONTRATANTE

OBS.: Serviços executado da Obra: Ampliação da Câmara Municipal de Inconfidentes

Pórtica substituída por muro. (assinado)

A 517-95-9

Arquiteto e Urbanista -

Responsável Técnica pela fiscalização por parte da contratante.

1ª Medição – 23/08/2019

Figura 1 – Fachada da Câmara antes de iniciar a obra



Figura 2. SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS



Figuras 3, 4 e 5 – DEMOLIÇÃO e REMOÇÃO



Figuras 6 a 11 - FUNDAÇÃO





Figuras 12 a 20 – ESTRUTURA







Figuras 21 a 26 – ALVENARIA



