

EDSON MARCELO DE OLIVEIRA 05549449609

CNPJ 15.378.848/0001-26

ROD. MG 290, KM 43, SN - BAIRRO SANTA IZABEL - INCONFIDENTES - MG

3ª MEDIÇÃO (Outubro 2019)

Item	Descrição	Valor a Executar R\$	% Executado	Valor Executado R\$	% do mês	% Rel
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	1.969,73	100	1969,73	2,16	2,16
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.300,31	100	1300,31	1,42	1,42
3	FUNDAÇÃO	7.828,41	100	7828,41	8,56	8,56
4	ESTRUTURA	12.354,78	100	12354,78	13,52	13,52
5	ALVENARIA	13.422,67	90	12080,40	13,22	14,69
6	LAJE	11.537,36	100	11537,36	12,62	12,62
7	ESCADA	2.810,20	0	0,00	0,00	3,07
8	REVESTIMENTO INTERNO	5.321,37	0	0,00	0,00	5,82
9	REVESTIMENTO EXTERNO	7.757,11	0	0,00	0,00	8,49
10	PISO	6.582,97	0	0,00	0,00	7,20
11	COBERTURA	4.704,69	0	0,00	0,00	5,15
12	ESQUADRIAS	4.698,59	0	0,00	0,00	5,14
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.689,19	0	0,00	0,00	2,94
14	PINTURA	7.888,57	0	0,00	0,00	8,63
15	LIMPEZA FINAL	534,07	0	0,00	0,00	0,58
		91.400,92		47070,99	51,50	100,00

Data:

10/10/2019

GALBA PEREIRA DE ASSIS

Responsável Técnico da Contratada
CREA 131327/D - Engenheiro Civil

10/10/2019

PATRICIA LAMBERT MOREIRA

Responsável Técnico da Contratante
CAU/MG 41.745-9 Arquiteta e Urbanista
FiscalizaçãoCÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
CONTRATANTE

OBS.: Serviços executado da Obra: Ampliação da Câmara Municipal de Inconfidentes

1ª Medição → 15.993,88
 2ª Medição → 7.723,02
 23.716,90

3ª Medição → 17.070,99

Total à pagar 23.354,09



3ª MEDIÇÃO – 10/10/2019

Figuras 1 a 4: ESTRUTURA, ALVENARIA e LAJE



