

EDSON PERCELO DE OLIVEIRA 05549449609

CNPJ 15.378.848/0001-26

ROD. MG 290, KM 43, SN - BAIRRO SANTA IZABEL - INCONFIDENTES - MG

4ª MEDIÇÃO (Novembro 2019)

Item	Descrição	Valor a Executar R\$	% Executado	Valor Executado R\$	% do mês	% Rel
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	1.969,73	100	1969,73	2,16	2,16
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1.300,31	100	1300,31	1,42	1,42
3	FUNDAÇÃO	7.828,41	100	7828,41	8,56	8,56
4	ESTRUTURA	12.354,78	100	12354,78	13,52	13,52
5	ALVENARIA	13.422,67	100	13422,67	14,69	14,69
6	LAJE	11.537,36	100	11537,36	12,62	12,62
7	ESCALADA	2.810,20	100	2810,20	3,07	3,07
8	REVESTIMENTO INTERNO	5.321,37	100	5321,37	5,82	5,82
9	REVESTIMENTO EXTERNO	7.757,11	100	7757,11	8,49	8,49
10	PISO	6.582,97	50	3291,49	3,60	7,20
11	COBERTURA	4.704,69	100	4704,69	5,15	5,15
12	ESQUADRIAS	4.698,59	55	2584,22	2,83	5,14
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.689,19	80	2151,35	2,35	2,94
14	PINTURA	7.888,57	40	3155,43	3,45	8,63
15	LIMPEZA FINAL	534,07	0	0,00	0,00	0,58
		91.400,02		80189,12	87,73	100,00

Data:

13/11/2019

GALBA PEREIRA DE ASSIS

Responsável Técnico da Contratada
CREA 131327/D - Engenheiro Civil

PATRICIA LAMBERT MOREIRA

Responsável Técnico da Contratante
CAU/MG 41.745-9 Arquiteta e Urbanista
FiscalizaçãoCÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
CONTRATANTE

OBS.: Serviços executado da Obra: Ampliação da Câmara Municipal de Inconfidentes

4ª medição → 80.189,12
medições anteriores → 47.070,99

33.118,13



4ª MEDIÇÃO – 13/11/2019

Figuras 1 a 4: Estrutura, Alvenaria e Laje



